

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO DO LOTE	
			EXECUÇÃO DE PONTE DO RIO PALMA N		EXECUÇÃO DE PONTE DO RIO PALMA NA ALTURA D	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO DA PONTE	497.042,56	% Período:	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.1.	PLACA DE OBRA	2.197,80	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.336,48	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.713,58	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ENERGIA PARA PONTE	12.832,31	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	EXECUÇÃO DA CORTINA EM TUBO DE CO	171.736,91	% Período:	75,00%	25,00%										
1.6.	EXECUÇÃO DO RADIER	16.470,14	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	VIGAS SUPERIORES	135.097,16	% Período:	30,00%	70,00%										
1.8.	EXECUÇÃO DA LAJE CLASSE 45T	47.149,81	% Período:	30,00%	70,00%										
1.9.	GUARDA-RODAS	10.788,94	% Período:	20,00%	80,00%										
1.10.	SERVIÇO FINAL DA PONTE	529,80	% Período:		100,00%										
1.11.	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PONT	45.867,25	% Período:		100,00%										
1.12.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.322,28	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 497.042,56			%:	48,66%	51,34%										
Período:	Repassar:	241.838,03	Contrapartida:		255.204,53										
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	241.838,03	%:	48,66%	100,00%										
	Repassar:	241.838,03	Contrapartida:		497.042,56										
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	241.838,03			497.042,56										

CUSTODIO COSTA
TORRES:980019901
25

Assinado de forma digital por
CUSTODIO COSTA
TORRES:98001990125
Dados: 2023.08.28 08:23:28
-03'00'

AURORA DO TOCANTINS-TO

Local

sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: CUSTÓDIO COSTA TORRES
CREA/CAU: 311418/D-TO
ART/RRT: TO20230448280

