

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prefeitura municipal de Aurora - TO		BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C,PADRÃO FNDE		24,73%	68,05%	22/06/2026
Bancos:			Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (05/2026) - SBC (06/2026) - FDE (04/2026) - CPOS (04/2026) - EMOP (04/2026) - SCO (04/2026) - SETOP (01/2026) - IOPEs (03/2026) - ORSE (03/2025) - SEINFRA 028 - EMBASA (06/2026) - AGESUL (01/2026) - AGETOP (02/2026) - SEDOP (03/2026)			110,74%	00

Item	Descrição	Valor (R\$)	% do Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 147.109,23	6,71%	40,00%	40,00%	20,00%									
				R\$ 58.843,69	R\$ 58.843,69	R\$ 29.421,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ -	0,00%	100,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ -	0,00%	100,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 229.303,00	10,46%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
				R\$ -	R\$ 22.930,30	R\$ 68.790,90	R\$ 68.790,90	R\$ 68.790,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 173.665,60	7,92%			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 34.733,12	R\$ 69.466,24	R\$ 34.733,12	R\$ 34.733,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 172.342,02	7,86%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.468,40	R\$ 34.468,40	R\$ 34.468,40	R\$ 34.468,40	R\$ 34.468,40	R\$ 34.468,40	R\$ -	R\$ -
7	COBERTURA	R\$ 157.627,50	7,19%							40,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.051,00	R\$ 63.051,00	R\$ 31.525,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 93.857,44	4,28%		10,00%					30,00%	30,00%				
				R\$ -	R\$ 9.385,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.157,23	R\$ 28.157,23	R\$ 28.157,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	REVESTIMENTOS	R\$ 295.703,82	13,49%						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.570,38	R\$ 59.140,76	R\$ 59.140,76	R\$ 59.140,76	R\$ 88.711,15	R\$ -	R\$ -
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 182.864,90	8,34%					20,00%	15,00%	20,00%	15,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.572,98	R\$ 27.429,74	R\$ 36.572,98	R\$ 27.429,74	R\$ 54.859,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 43.854,47	2,00%								10,00%	40,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.385,45	R\$ 17.541,79	R\$ 21.927,24	R\$ -	R\$ -
12	PINTURA	R\$ 82.008,18	3,74%								10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.200,82	R\$ 16.401,64	R\$ 24.602,46	R\$ 24.602,46	R\$ 8.200,82
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	R\$ 151.541,03	6,91%					10,00%	10,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.154,10	R\$ 15.154,10	R\$ 15.154,10	R\$ 15.154,10	R\$ 30.308,21	R\$ 30.308,21	R\$ 30.308,21	R\$ -
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 96.782,77	4,42%			10,00%	10,00%			10,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.678,28	R\$ 9.678,28	R\$ 9.678,28	R\$ 9.678,28	R\$ 19.356,55	R\$ 19.356,55	R\$ 9.678,28	R\$ 9.678,28	R\$ -	R\$ -
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 97.198,68	4,44%					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.719,87	R\$ 19.439,74	R\$ 19.439,74	R\$ 19.439,74	R\$ 19.439,74	R\$ 9.719,87	R\$ -	R\$ -
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 57.172,00	2,61%								10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.717,20	R\$ 11.434,40	R\$ 11.434,40	R\$ 17.151,60	R\$ 11.434,40
17	BANCADAS	R\$ 66.400,47	3,03%								20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.280,09	R\$ 19.920,14	R\$ 26.560,19	R\$ 6.640,05	R\$ -
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 41.426,52	1,89%		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	30,00%		5,00%			
				R\$ -	R\$ 2.071,33	R\$ 2.071,33	R\$ 4.142,65	R\$ 4.142,65	R\$ 14.499,28	R\$ 12.427,96	R\$ 2.071,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	CASTELO D'AGUA	R\$ -	0,00%	100,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	R\$ 11.478,47	0,52%					10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.147,85	R\$ 1.147,85	R\$ 3.443,54	R\$ 3.443,54	R\$ 2.295,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	R\$ 2.907,52	0,13%											30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 872,26	R\$ 2.035,26
22	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 68.546,82	3,13%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.709,36	R\$ 13.709,36	R\$ 13.709,36	R\$ 13.709,36	R\$ 13.709,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 15.717,60	0,72%									15,00%	15,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.357,64	R\$ 2.357,64	R\$ 11.002,32	R\$ -	R\$ -
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.109,40	0,19%											30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.232,82	R\$ 2.876,58
VALOR TOTAL		R\$ 2.191.617,45	100,00%	58.843,69	93.231,06	144.695,47	188.651,05	218.974,27	208.973,50	295.778,39	346.792,69	296.378,78	233.944,10	80.807,39	24.547,06
				2,68%	4,25%	6,60%	8,61%	9,99%	9,54%	13,50%	13,52%	13,52%	10,67%	3,69%	1,12%
				2,68%	6,94%	13,54%	22,15%	32,14%	41,68%	55,17%	71,00%	84,52%	95,19%	98,88%	100,00%
				58.843,69	152.074,75	296.770,22	485.421,27	704.395,54	913.369,04	1.209.147,43	1.555.940,12	1.852.318,90	2.086.263,00	2.167.070,39	2.191.617,45